

Số: 116/BC-BKTNS

Khánh Hòa, ngày 25 tháng 9 năm 2023

BÁO CÁO

**Về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 9 tháng đầu năm 2023;
điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023**

Kính gửi: Thường trực Tỉnh ủy

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Công văn số 4812-CV/VPTU ngày 25/9/2023 của Văn phòng Tỉnh ủy và ý kiến chỉ đạo của Thường trực HĐND tỉnh tại Công văn số 486/HĐND-VP ngày 25/9/2023;

Do thời gian gấp và thành phần dự họp không bảo đảm để tổ chức cuộc họp tham gia ý kiến; trên cơ sở nội dung Báo cáo số 422-BC/BCSD ngày 25/9/2023 của Ban cán sự đảng UBND tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 9 tháng đầu năm 2023, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023, Ban Kinh tế - Ngân sách xin tham gia một số nội dung sau:

I. Về căn cứ, thẩm quyền

Căn cứ khoản 7 Điều 67 Luật Đầu tư công, HĐND tỉnh có thẩm quyền xem xét, quyết định việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm của địa phương.

Căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 1 Quy chế làm việc số 05-QC/TU ngày 10/12/2021 của Tỉnh ủy, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh có trách nhiệm định hướng đối với những vấn đề đặc biệt quan trọng do HĐND tỉnh quyết định; cho ý kiến về kế hoạch đầu tư công trung hạn, hàng năm và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn.

II. Về nội dung

1. Về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023

Ban Kinh tế - Ngân sách cơ bản thống nhất với các nội dung của Báo cáo số 422-BC/BCSD về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 9 tháng đầu năm 2023.

Theo kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023 được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 1513/QĐ-TTg ngày 03/12/2022 là 7.014,021 tỷ đồng, tính đến ngày 10/9/2023, tỉnh Khánh Hòa đã phân bổ kế hoạch vốn được giao 6.014,021 tỷ đồng, chưa phân bổ là 1.000 tỷ đồng (Nguồn vốn trái phiếu chính quyền địa phương năm 2023).

Ước giải ngân 9 tháng năm 2023, so với kế hoạch vốn được Thủ tướng Chính phủ giao, tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn năm 2023 đạt 52,4%. So với kế hoạch vốn được UBND tỉnh giao thực tế, tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn năm 2023 đạt 61,2%. Kết quả giải ngân tuy cao hơn so với 9 tháng đầu năm 2022 (tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm 2022 đạt 48,2%) nhưng nhìn chung tiến độ giải ngân vẫn còn chậm.

Ban Kinh tế - Ngân sách cơ bản thống nhất với những đánh giá tại Báo cáo về những nguyên nhân khách quan, nguyên nhân chủ quan làm ảnh hưởng tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Riêng nội dung đánh giá về nguyên nhân vướng mắc trong công tác bồi thường giải tỏa, Ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị xác định nguyên nhân chậm bồi thường giải tỏa và giải pháp khắc phục đối với từng dự án, trong đó cần xây dựng tiến độ thực hiện đối với từng công việc và trách nhiệm của các cơ quan khi không thực hiện bảo đảm theo tiến độ đặt ra.

2. Về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025

Ban Kinh tế - Ngân sách cơ bản thống nhất về nguyên tắc điều chỉnh và các nội dung đề nghị điều chỉnh được nêu tại Báo cáo. Theo đó, thực hiện điều chỉnh giảm kế hoạch vốn trung hạn của các dự án đã hoàn thành và hết nhiệm vụ chi; bố trí kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn cho các dự án đầu tư công trọng điểm, dự án khác thuộc nhiệm vụ chi của cấp tỉnh theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền, được HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư; bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp dưới theo quy định tại khoản 2 Điều 62 Luật Đầu tư công; Bổ sung nguồn vốn cho Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 21/7/2023 và Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 21/7/2023 của HĐND tỉnh... Ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị rà soát danh mục dự án, chỉ bố trí vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn đối với các dự án đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại Điều 52 Luật Đầu tư công.

3. Về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023

Ban Kinh tế - Ngân sách cơ bản thống nhất với nguyên tắc điều chỉnh và các nội dung đề nghị điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023 được nêu tại Báo cáo. Theo đó, thực hiện điều chỉnh giảm kế hoạch vốn năm 2023 của các dự án hết nhiệm vụ chi, các dự án không có khả năng thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2023 để bổ sung vốn cho các dự án thuộc kế hoạch đầu tư công năm 2023 có tiến độ giải ngân tốt và có nhu cầu bổ sung kế hoạch vốn để thanh toán khối lượng thực hiện; bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp dưới theo quy định tại khoản 2 Điều 62 Luật Đầu tư công; bổ sung cho các dự án khác thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn bảo đảm điều kiện bố trí vốn năm 2023 để thực hiện...

Ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị một số nội dung sau:

- Làm rõ việc tuân thủ quy định tại khoản 8 Điều 67 Luật Đầu tư công và các quy định pháp luật về đầu tư công trong việc UBND tỉnh quyết định phân bổ

85,932 tỷ đồng cho các dự án (tại Quyết định số 1966/QĐ-UBND ngày 18/8/2023 và Quyết định số 2070/QĐ-UBND ngày 05/9/2023) và phân bổ vốn đợt 4 cho các dự án thuộc Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới là 22,123 tỷ đồng (tại Quyết định số 2056/QĐ-UBND ngày 30/8/2023). Căn cứ quy định tại khoản 7 Điều 67 và Điều 83 Luật Đầu tư công, việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công, phân bổ vốn cho các chương trình, dự án nêu trên thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.

- Rà soát danh mục dự án, chỉ bố trí vốn kế hoạch đầu tư công năm 2023 đối với các dự án đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại Điều 52 và Điều 53 Luật Đầu tư công.

4. Qua báo cáo về tình hình thực hiện các dự án đầu tư công trọng điểm, Ban Kinh tế - Ngân sách nhận thấy, việc triển khai các bước lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư các dự án nhìn chung còn khá chậm. Ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, các chủ đầu tư dự án khẩn trương hoàn thành các thủ tục đầu tư theo quy định, phấn đấu hoàn thành công tác phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án trong năm 2023, bảo đảm các điều kiện bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 để thực hiện.

5. Ban Kinh tế - Ngân sách cơ bản thống nhất với các giải pháp để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch đầu tư công năm 2023 được nêu tại Báo cáo; thống nhất về sự cần thiết phải trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023.

Trên đây là một số ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 9 tháng đầu năm 2023; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023 theo nội dung Báo cáo số 422-BC/BCSD ngày 25/9/2023 của Ban cán sự đảng UBND tỉnh.

Ban Kinh tế - Ngân sách kính báo cáo Thường trực Tỉnh ủy./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh (báo cáo);
- Ban cán sự đảng UBND tỉnh;
- Thành viên Ban KT-NS;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Các Sở: TC, KH&ĐT;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Lưu: VT, TN, TH, ĐN.

**TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH
TRƯỞNG BAN**



Bùi Thanh Bình